



Nummer: 17/2013
den 25. Febr. 2013

Mitglieder des Kreistags
des Landkreises Esslingen

- Öffentlich
 Nichtöffentlich
 Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung

- KT
 VFA
 ATU 14. März 2013
 ATU/BA
 SOA
 KSA
 JHA

Betreff: Erweiterung und Generalsanierung Rohräckerschule
5. Projekturzbericht

Anlagen: 5. Projekturzbericht

Verfahrensgang: Einbringung zur späteren Beratung
 Vorberatung für den Kreistag
 Abschließender Beschluss im Ausschuss

BESCHLUSSANTRAG:

Kenntnisnahme

Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Gesamtkosten für die Generalsanierung und Erweiterung des Rohräcker-
schulzentrums betragen 46.315.300 EUR (indexiert). Für 2013 sind im Teilhaus-
halt 2, Finanzhaushalt, Produktgruppe 1124, Vorhaben Generalsanierung
Rohräckerschule, Mittel in Höhe von 6.166.000 EUR eingestellt.

Sachdarstellung:

Der beiliegende 5. Projekturzbericht informiert über den Bauverlauf und die ak-
tuelle Kostenentwicklung. Auch im 4. Bauabschnitt konnten die Kosten erfreuli-
cherweise weiter unterschritten werden. Die Kostenunterschreitung beträgt zum
Stichtag 18.02.2013 insg. ca. 885.000 EUR. Diese „Reserve“ wird jedoch drin-

gend benötigt, um ungünstige Ausschreibungsergebnisse und unvorhersehbare Maßnahmen kompensieren zu können.

Für die Bauabschnitte 5 und 6 sind die Planungen im vollen Gange. Um die Arbeitsabläufe in technischer und schulorganisatorischer Hinsicht zu optimieren, werden die Bauabschnitte in 3 Etappen (BA 5, BA 6.1 und BA 6.2) aufgeteilt. Zwar verlängert sich dadurch die Bauzeit um ca. 3 Monate, jedoch bleibt die Gesamtprojektzeit unverändert. Zudem werden keine negativen Auswirkungen auf die Baukosten erwartet.

In Vertretung

Matthias Berg