

Rohräckerschule Esslingen - Erweiterung und Generalsanierung

- Mittelabflussplan 04.07.2016

Alle Angaben in EURO inkl. MwSt. (blau = Ist-Zahlen)

Bauabschnitte	Budget ¹ KG 200-700	2008-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rest	Prognose 24.06.2016 Budget (vorläufig)
BA-übergreifend	1.764.459	1.734.777	9.139	11.791	21.438	21.000	1.000	1.000	1.000	1.296	1.802.441
BA 1	2.503.539	2.334.484	124.866	3.369	0,00	80.830	0	0	0	0	2.543.549
BA 2	3.434.286	3.158.568	70.816	-32.070	0,00	250.000	48.983	0	0	0	3.496.297
BA 3	10.253.726	4.989.229	3.314.521	854.751	443.443	600.000	150.000	100.000	48.181	0	10.500.125
BA 4	5.091.477	180.816	2.330.411	1.957.910	187.253	200.000	150.000	60.000	42.674	0	5.109.064
BA 5	7.519.002	46.612	331.660	3.341.971	1.806.415	450.000	450.000	300.000	100.000	44.016	6.870.674
BA 6	10.122.680	0	184.042	371.301	3.969.929	2.900.000	1.200.000	800.000	600.000	411.329	10.436.601
BA 7	4.982.269	0	0	14.518	101.516	800.000	3.350.000	2.900.000	1.500.000	548.155	9.214.189
BA 8	6.053.952	0	0	0	51.491	100.000	400.000	800.000	1.750.000	1.533.698	4.635.189
Summen	51.725.390	12.444.486	6.365.455	6.523.541	6.581.485	5.401.830	5.749.983	4.961.000	4.041.855	2.538.494	54.608.129

Grundlagen:

- Kostenberechnung (Budget) inkl. Verschiebungen zwischen den Bauabschnitten
- aktueller Planungsstand
- Rahmenterminplan vom 24.06.2016
- laufende Kostenkontrolle

04.07.2016

¹ Budget gemäß ATU 15.10.2015