



Nummer: 108/2011
den 05. Okt. 2011

Mitglieder des Kreistags
des Landkreises Esslingen

- Öffentlich
 Nichtöffentlich
 Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung

- KT
 VFA
 ATU 27. Okt. 2011
 ATU/BA
 SOA
 KSA
 JHA

Betreff: Rohräckerschule Esslingen
- Erweiterung und Generalsanierung - 2. Projekturzbericht

Anlagen: 2. Projekturzbericht

Verfahrensgang: Einbringung zur späteren Beratung
 Vorberatung für den Kreistag
 Abschließender Beschluss im Ausschuss

BESCHLUSSANTRAG:

Kenntnisnahme

Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Gesamtkosten für die Generalsanierung und Erweiterung der Rohräcker-
schule betragen 46.315.300 € (indiziert). Für 2011 sind für den Erweiterungsbau
940.000 € (VHZ 0274) und für die Generalsanierung 4.227.800 € (VHZ 275) ein-
gestellt.

Sachdarstellung:

Der beiliegende 2. Projekturzbericht informiert über die aktuelle Kostenentwick-
lung und den Bauverlauf. Die Kostenberechnung für den 1. und 2. Bauabschnitt
wird zum Stichtag 04.10.2011 um insgesamt 402.459,51€ unterschritten
(vgl. Ziff. 1.2 Anl. 1). Im 2. Bauabschnitt ist noch ein Gewerk (Mess-, Steuer- und
Regeltechnik) zu vergeben.

Der Bezug des Erweiterungsbaus durch die Schule für Geistigbehinderte ist planmäßig während der ersten Schulwoche im Sept. 2011 erfolgt. Entsprechend dem bisherigen Bauverlauf ist davon auszugehen, dass auch die Sporthalle fristgerecht zum Jahresende 2011 fertiggestellt sein wird und für den Schulsport ab Januar 2012 zur Verfügung steht.

Heinz Eininger
Landrat